



Politecnico
di Torino

Determina Dirigenziale n. ____/2021

Fornitura di un'attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso dell'attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori - CIG 7746763F0C - CUP E17G17000200005.

Autorizzazione proroga dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), D.lgs. n. 50 del 2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il Decreto Rettorale 5 maggio 2020 n. 459, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 27 maggio 2020, che ha disposto l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore della società AVL Italia s.r.l.;
- PRESO ATTO che l'affidamento in titolo rientra nel progetto CARS-HEV@Polito (Bando INFRA-P) del Programma Operativo Regionale "Investimenti per la crescita e l'occupazione" F.E.S.R. 2014/2020 - BANDO INFRA-P sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR Pubbliche e che, come indicato nel Provvedimento di Concessione del 17.12.2019 di Finpiemonte;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2.2' del citato Bando INFRA-P è prevista una durata massima per la realizzazione della nuova infrastruttura di 24 mesi;
- DATO ATTO che con nota Prot. n. ASF 321-37 del 01.07.2021 Finpiemonte ha comunicato al Politecnico di Torino la proroga dei tempi di conclusione del progetto CARS-HEV@Polito, fissandone la conclusione al 17.06.2022;
- VISTO il contratto stipulato con l'Affidataria il 30 giugno 2020, avente natura di contratto misto a prestazioni inscindibili, costituito da due componenti principali: (a) la fornitura dell'attrezzatura di prova richiamata in titolo, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, cioè la posa in opera nei locali dedicati, il commissioning, il supporto operativo (remoto e in loco), la garanzia convenzionale (componente passiva); (b) la concessione in uso non esclusivo dell'attrezzatura di prova verso il pagamento di un canone concessorio (componente attiva). L'avvio dell'esecuzione è avvenuto in data 29.05.2020, come risulta da relativo verbale;
- CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto prestazioni caratterizzate da particolare complessità e innovatività tecnologica, trattandosi della fornitura e posa in opera di attrezzatura tecnicamente molto complessa, di elevato importo e rispondente alle specifiche esigenze del Politecnico, con la ulteriore e peculiare caratteristica di permettere la prova sia di veicoli sia di loro sottosistemi;

Area Approvvigionamento Beni e Servizi

Ufficio Appalti

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino - Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 6640

appalti@polito.it www.polito.it



**Politecnico
di Torino**

- CONSIDERATO** che, per tale ragione, gli atti di gara hanno previsto le specifiche tecniche minime che ogni concorrente doveva rispettare, e altresì quelle migliorative e aggiuntive che poteva offrire, demandando a un momento successivo all'aggiudicazione la progettazione esecutiva dell'attrezzatura di prova, in ragione dell'ammissibilità di diverse configurazioni progettuali.
- DATO ATTO** che il progetto esecutivo dell'attrezzatura di prova è stato consegnato da AVL Italia s.r.l. il 10.11.2020, la quale ha avviato in data 18.12.2020 la prestazione accessoria della posa in opera, posta a suo carico dagli atti di gara, consistente nelle operazioni volte a integrare l'attrezzatura di prova nei locali dedicati, così come risultanti in seguito all'esecuzione delle opere edili facenti parte di un più ampio progetto di sistemazione del fabbricato, il cui bando di gara era già stato pubblicato dal Politecnico all'epoca dell'indizione della procedura in oggetto;
- CONSIDERATO** che il Capitolato, all'articolo 29 - "Termini di esecuzione", ha previsto in complessivi 13 mesi, decorrenti dalla stipulazione del Contratto, salvo il termine maggiore eventualmente deciso dal Politecnico in ragione dello stato di avanzamento delle opere edili richiamate agli Allegati "1" e "2" al Capitolato, il termine di esecuzione delle prestazioni di Fornitura, Posa in Opera e Commissioning;
- CONSIDERATO** che, fermo restando il termine complessivo di 13 mesi stabilito all'articolo 29, la Posa in Opera deve essere ultimata entro il termine intermedio di 10 mesi dalla firma del Contratto e che il Commissioning deve essere avviato entro 1 settimana dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna e Installazione dell'Attrezzatura di Prova, e deve essere concluso positivamente entro 3 mesi dalla predetta data, salvo proroghe disposte dal Politecnico;
- CONSIDERATO** che, in corso di esecuzione, con Determina Dirigenziale Rep. N. 823/2021 del 21.05.2021, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera e), e comma 12, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la modificazione del contratto stipulato il 30 giugno 2020 con la società AVL Italia s.r.l., alla quale è stata affidata anche l'esecuzione dei lavori e delle forniture connesse alla posa in opera dell'attrezzatura di prova, meglio descritte nella relazione ex art. 8, D.M. 7 marzo 2018 n. 49, resa dal Direttore dei Lavori in data 20.05.2021;
- CONSIDERATO** che per effetto della modifica contrattuale di cui sopra è stata concessa la proroga di complessivi 7 mesi dei termini di esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato e di quelli ad essi conseguenti;
- PRESO ATTO** che in data 18.11.2021 la Società AVL Italia, rappresentando problematiche e ritardi nell'approvvigionamento dei materiali da parte dei subfornitori e nell'esecuzione del progetto, ha richiesto la proroga dei termini contrattualmente previsti, per ragioni connesse all'attuale situazione pandemica, per le quali ha fornito la relativa documentazione a supporto.

**Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti**

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino - Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 6640
appalti@polito.it www.polito.it



In particolare, l'Affidataria ha richiesto la proroga dei seguenti termini:

- Termine lavori: da 31 ottobre 2021 a 15 gennaio 2022
- Termine commissioning: da 31 gennaio 2022 a 31 marzo 2022

DATO ATTO

che il Direttore dei Lavori, con propria relazione ex art. 8, D.M. 7 marzo 2018, n. 49, resa in data 13.12.2021 e da intendersi quale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata, si è espresso favorevolmente in ordine all'accoglimento dell'istanza dell'Affidataria, in ragione dei seguenti presupposti:

- a) che l'emergenza Coronavirus ha avuto e continua ad avere un fortissimo impatto sull'economia, sugli scambi e sui rapporti contrattuali interni e internazionali. Sempre più spesso si evidenziano casi rappresentati da ritardi o impossibilità di consegnare prodotti e materiali per difficoltà di approvvigionamento, con un effetto domino che rende difficile ricostruire la catena delle responsabilità e circoscriverne l'ambito;
- b) che in conseguenza della pandemia e delle relative misure contenitive adottate dalle Autorità, l'Affidataria si è trovata nell'oggettiva impossibilità a rispettare i termini contrattualmente previsti;
- c) che tale impossibilità è riconducibile a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'Affidataria, che hanno determinato un impedimento che la stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto, né poteva evitare o superare;
- d) che la diffusione del Coronavirus assume rilievo quale causa di impossibilità naturale, per l'impatto del virus sulla salute e quindi sulla possibilità della catena di approvvigionamento di fornire servizi, sia come conseguenza indiretta delle misure adottate dalle autorità pubbliche per contenere il virus;
- e) che la parte che subisce l'evento non è responsabile dell'inadempimento o del ritardo nell'esecuzione della propria prestazione, trovandosi in presenza di una causa di forza maggiore;

VISTA

la Delibera n. 312 del 09/04/2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha fissato le prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 sull'esecuzione delle prestazioni derivanti da contratti pubblici, valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia.

L'ANAC, in particolare, ha affermato che l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113- bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici e, inoltre, che le Stazioni Appaltanti possono concedere proroghe e/o differimenti ulteriori anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità a rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria;

RITENUTO

per quanto precede che la proroga dei termini di esecuzione delle prestazioni non sia di per sé in grado né di introdurre condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale, avrebbero modificato o



**Politecnico
di Torino**

esteso la platea dei concorrenti, né di cambiare in modo apprezzabile l'equilibrio economico finanziario del contratto in favore dell'aggiudicataria, né tantomeno di estendere notevolmente l'oggetto o l'ambito di applicazione contrattuale;

- CONSIDERATO** che i tempi di esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicataria, stimati dalla Società AVL Italia ai fini della proroga, sono ancora compatibili con il bando regionale, pur se sommati a quelli già accumulati causa Covid-19;
- RITENUTO** quindi che si possa limitare a complessivi 5 mesi la proroga dei termini di esecuzione delle prestazioni previsti dal Capitolato e quelli ad essi conseguenti;
- VISTO** l'art. 106, comma 1, lettera e), D.lgs. n. 50 del 2016, cit., secondo cui i contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento allorché «le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4».
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione".
- VISTA** la Legge 6 novembre 2021, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettoriale 17 luglio 2019 n. 774.
- VISTO** il Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettoriale 3 giugno 2013 n. 218.
- VISTO** il quadro delle deleghe approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 27 ottobre 2020.

DETERMINA

- Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera e) la modificazione del contratto stipulato il 30 giugno 2020 con la società AVL Italia s.r.l. ed in particolare la proroga di complessivi 5 mesi dei termini di esecuzione delle prestazioni previsti dal Capitolato e di quelli ad essi conseguenti. In particolare:
 - termine ultimazione lavori: dal 31 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022;
 - termine commissioning: dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
- Di non prevedere l'applicazione delle penali previste dal Capitolato per ritardi nell'esecuzione, trattandosi di impossibilità oggettiva ad adempiere entro i termini

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino - Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 6640

appalti@polito.it www.polito.it




**Politecnico
di Torino**

contrattualmente previsti per il verificarsi di eventi riconducibili a cause di forza maggiore estranee alla sfera di controllo dell'Affidataria.

Torino 15.12.2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Area Pianificazione Progetti di Ateneo (PPA)
Dott. Mario ~~Barera~~



**Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti**

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 6640
appalti@polito.it www.polito.it